



COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINA N. 122 DEL 29/08/2017

Copia

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SERVIZI IGIENICI AD USO DISABILI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO MURATURE INTERNE DELLA SCUOLA MATERNA DI LANDIONA.

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE DEL MESE DI AGOSTO DEL GIORNO VENTINOVE
NEL PROPRIO UFFICIO,

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 119 in data 11.08.2017, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di realizzazione nuovi servizi igienici ad uso disabili, interventi di manutenzione e risanamento murature interne della scuola materna di Landiona, a favore dell'impresa I.C.O.S. s.r.l. di Novara, Via Precerutti n. 3, per il prezzo di € 17.025,81 + IVA (euro diciassettemilaventicinque/81);

CONSIDERATO:

- che in fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali, si è riscontrata la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavori necessari ed indifferibili in quanto lo stato dei luoghi era già variato rispetto lo stato di fatto al momento della progettazione, riferito alla presenza di tubature ormai vetuste, e che nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

VISTO:

- che è pertanto emersa, la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato al Direttore dei Lavori, geom. PERCIO Alberto, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 29.416,69; in quanto l'intervento prevede una

aumento delle opere per € 4.909,28 che porta l'importo netto contrattuale a € 21.935,09, oltre ad Iva di legge;

- PROGETTO e PERIZIA LAVORI € 21.935,09;

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.044,53;

SOMME A DISPOSIZIONE IVA sui lavori – 10 % € 2.297,96;

- Spese tecniche prog. e D.L.+ IVA 22% e (CNG 4%) € 3.679,52;

- Ind. RUP ex art. 113 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. € 459,59;

TOTALE € 29.416,69;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, geometra Simone MARASCO a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

ATTESO:

- che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

DATO ATTO:

- che i lavori sono finanziati per l'intero importo di € 30.000= con Fondi di cui all'art.14 della L.R. n. 06/2017;

VALUTATA:

- la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 01/2017 in data 20.06.2017 di nomina a Responsabile del Servizio;

VISTI gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

1) **Di APPROVARE**, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di realizzazione nuovi servizi igienici ad uso disabili, interventi di manutenzione e risanamento murature interne della scuola materna di Landiona, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, geom. PERCIO Alberto, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di € 4.909,28=;

2) **Di APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un maggiore importo contrattuale di €. 4.909,28=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;

3) **Di APPROVARE**, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 29.416,69= suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

4) **Di DARE ATTO** che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;

5) **Di DARE ATTO** che la spesa trova imputazione per € 4.909,28 al macroaggregato n. 01.05.02 Cap. n. 6190/2/1 , fondo presenta la sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Il Responsabile del Servizio
F.to Gugliotta Dott. Michele

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Landiona, li 29/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Michele GUGLIOTTA

Soggetto	C / R	Anno	Imp	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
Società I.C.O.S. S.r.l.	C	2017	188	01.05.2	6.190	2	1	25.277,59

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 147-bis e 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Landiona, 29/08/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Michele GUGLIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2017 al 14/10/2017.

Landiona, li 29/09/2017

Il Messo Comunale
F.to Liliana FAILLA MULONE

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 29/08/2017

Il Segretario Comunale
Gugliotta Dott.Michele